

Minipuljen: BILAG 14
Skema til Statusrapport
 (Version gældende fra 2006)

Udfyldes af Projektrådgivningen	
J.nr.:	
Modtaget :	

Statusrapport

Ansøgende organisation:	Denmark Lesotho Network				
Indsatsens titel:	Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production				
Land:	Lesotho				
Rapportperiode:	01.01.2006-31.12.2006				
Status på opfyldelse af forventede målsætninger til og med denne rapportperiode:	Forsinket	Delvis forsinket	Som forventet	Delvis foran	Foran
		X			
Indeholder rapport oplysninger der kræver hurtigt svar fra Projektrådgivningen? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Se pkt: _____ 					

Dato 01.03.2007

Ansvarlig person (Underskrift)

Ranum

Karen Steffensen

1. Aktiviteter og tilsyn:

- Beskriv i punktform de aktiviteter, der er gennemført i rapport perioden.
- Er der aktiviteter, der var planlagt, men ikke gennemført? Hvis ja, angiv en kort begrundelse.
- Hvilke tilsynsaktiviteter (monitorering) har den danske organisation gennemført og hvad var de væsentligste observationer.

RSDA har gennemført følgende aktiviteter i rapportperioden:

-
- RSDA farmere har bygget de resterende 35 vandtanke.
- 212 husholdninger er i 1. kvartal besøgt af RSDA for at se hvor mange af dem der dyrker grønsager i henhold til undervisningen de har modtaget
- I 1. kvartal er der holdt 3 møder med farmer gruppeledere. Mødernes indhold var at skabe tillid mellem deltagerne og etablere en base for undervisning i fortalervirksomhed og ledelse
- I 2. kvartal er der holdt 6 møder med farmergruppeledere (3 i Phamong og 3 i Mafeteng). Møderne blev brugt til udveksling af information om produktionen af grønsager, og diskussion af erfaringer med bogholderi og gennemsigtighed i bogholderi.
- I oktober afholdtes et fællesmøde for 35 farmergruppeledere (11 fra Phamong og 24 fra Mafeteng) Mødet blev brugt til at reflektere og fortælle hvad de havde lært af projektet: Deltagere, især kvinder udtalte at de havde fået større selvtillid ved at deltage i møder og træning. De taler nu i offentlige forsamlings uden frygt. Gennem interaktion har de lært at engagere hinanden og respektere hinandens meninger. Gennem bygningen af vandtanke havde de lært at byggeriet går bedst hvis gruppens medlemmer er fælles om arbejde og ressourcer.

Aktiviteter planlagt men ikke gennemført

- Undervisning af farmergruppeledere i lobby og fortalervirksomhed er ikke gennemført.

Denmark Lesotho Network (DLN)s tilsyn med projektet i 2006

To bestyrelsesmedlemmer Anders Hedegaard og Karen Steffensen har tilset projektet i perioden 14.- 26. november.

På 4 dage besøgte og interviewede vi 30 farmere i Mafeteng distrikt. I alt så vi 35 tanke bygget af projektet. De så velfungerende ud med undtagelse af en enkelt, som endnu ikke havde tagreder til at lede vandet fra tag til tank. Alle farmere havde haver med grønsager til brug i egen husholdning og mange havde grøntsager til salg. Husholdningerne bestod af mange børn, deriblandt forældreløse, få bedsteforældre og få voksne i den arbejdsdygtige alder, de fleste enlige kvinder. Vandtankene gør en stor forskel for familierne. Regnvandet bliver brugt til meget andet end havevanding: Husholdning, vask, bad og husdyr. Vandtanken sparer tid. Det havde krævet en stor indsats eller mange penge til transport for den enkelte farmer at samle materialer til tanken. De farmergrupper, som havde samarbejdet om transport af materialer havde haft størst succes. De have fået flest vandtanke til gruppen.

Vi talte også med farmere, som havde samlet materialer, men som ikke havde fået en tank. De var frustrerede. Det spildte arbejde er en uheldig sideeffekt, som skyldes udvælgelseskriterierne. En del af tagrederne var hjemmelavede af gamle blikplader. Ejerne beklagede sig over at de selv havde måttet anskaffe tagreder, mens andre havde fået dem. De fleste af farmerne gav udtryk for at de havde bedre levevilkår nu end de havde for 4-5 år siden. De mener at en del af årsagen er den træning i havebrug, som de har fået af RSDA. Flere af farmerne nævnte også at træningen i bogholderi var vigtig for dem.

Vi havde desuden et møde med RSDA ledelse og bestyrelsesmedlemmer, hvor vi fremlagde resultatet af vores interview og diskuterede problemer og muligheder for et fremtidigt samarbejde.

2. Status på mål og resultater

- Gør i punktform rede for status på de målsætninger, indikatorer og/eller forventede ændringer som blev beskrevet i ansøgningen (pkt. A.5 i ansøgningsskemaer fra 2004, eller pkt. D.4 i ansøgningsskemaer fra før 2004).
- Gør i punktform rede for om indsatsen er på vej til at nå de resultater/virkninger, som blev beskrevet i ansøgningen (pkt. A.6 i ansøgningsskemaer fra 2004, pkt. D.8 i ansøgningsskemaer fra før 2004).

2. Status på mål og resultater

- 0 ud af 26 farmergruppeledere har modtaget undervisning i lobby og fortalervirksomhed.
 - 77 ud af 116 farmerne har modtaget undervisning i havebrug og teknikker til opsamling af regnvand. Resten af farmerne (39) har lært fra teknikkerne fra deres gruppe.
 - 116 ud af 116 husholdninger har bygget en vandtank.
 - Antallet af grønsagstyper, som dyrkes, kendes ikke. Baseline survey er ikke modtaget af DLN.
 - Antallet af måneder en familie er selvforsynende kendes ikke. Baseline survey er ikke modtaget af DLN.
 - 0 ud af 4 drypvandingsanlæg er etableret.
 - Evaluering af projekt finder sted i 2007
-
- Undervisning i lobby og fortalervirksomhed forventes at finde sted i 2007.
 - Undervisning af 39 farmere i havebrug og regnvandsopsamling forventes at finde sted i 2007
 - Ved RSDA's besøg hos 212 husholdninger i Mafeteng i 1. kvartal blev det dokumenteret at 155 af husholdningerne dyrker grønsager efter RSDA's dyrkningsmetoder og at alle tanke fungerer som de skal. Ingen af dem lækker.
 - Ikke alle farmere har fået tagreuder af RSDA. RSDA har lovet at sørge for at de der mangler tagreuder, får tagreuder snarest.
 - Baseline survey forventes at foreligge inden evalueringen i 2007
 - RSDA farmerne har fået 300 drypvandingsanlæg af FAO og de har taget dem i brug. Derfor er det ikke mere relevant at etablere et demonstrations anlæg.
 - Evaluering finder sted i 2007

3. Problemer og/eller nye muligheder.

- Hvilke problemer har der været i gennemførelsen af indsatsen?
- Har der vist sig nye muligheder, der eventuelt kunne forbedre indsatsen?

Det ser ud til at være et problem at implementere undervisningen i lobby og fortalervirksomhed. Hvad det præcis skyldes, ved vi ikke, men vi tror at både farmere og RSDA tillægger det mindre betydning, mens tankbyggeriet har haft en høj prioritet. Farmerne har gjort en kæmpe indsats for at implementere tankbyggeriet. DLN vil minde RSDA om at den del af aftalen ikke er opfyldt.

Et problem i tankbyggeriet har været de kriterier, der har været anvendt til at udvælge de farmere, som skulle have hjælp til en tank. RSDA har sammen med farmerne besluttet hvordan udvælgelsen skulle finde sted. Hovedkriteriet har været at man kun ville assistere farmere i landsbyer, hvor der hidtil ikke havde været bygget vandtanke og kun de, som på et givet tidspunkt havde samlet materialer, ville få cement m.m. Man har ikke forhindret at alt for mange samlede materialer i håb om at blive tilgodeset.

De manglende tagrender er nævnt. RSDA har lovet at sørge for tagrender til de farmere, som mangler.

FAO har doneret 300 drypvandingsanlæg til RSDA farmere. Vi så en del af anlæggene i brug i november. Drypvandingsanlæg optimerer udnyttelsen af regnvandet fordi det tilføres langsomt og derved er der mindre fordampning. De forbedrer indsatsen.

4. Ændringer og justeringer

- Gør i punktform rede for eventuelle ændringer eller justeringer af indsatsens aktiviteter eller strategi som følge af ovenstående problemer/nye muligheder.

- DLN vil minde RSDA om undervisningen i lobby og fortalervirksomhed
- DLN vil minde RSDA om det lovede baseline survey.
- DLN vil undersøge om havebrugsundervisning af de 39 farmere har fundet sted
- På grund af FAO's donation af drypvandingsanlæg er det ikke mere relevant at etablere et demonstrationsanlæg.

5. Status på forbrug

Samlet budget:

961.682 d.kr

Budgetteret forbrug til og med denne rapportperiode:

827.007 d.kr

Faktisk forbrugt til og med denne rapportperiode:

758.824,3 d.kr

6. Justeringer af budget foretaget i rapportperioden (max 10%)

- Angiv hvis der i perioden er foretaget justeringer af budgettet eller overført midler fra budgetreserven. Eventuelle justeringer skal begrundes, og der skal fremsende nyt revideret budget.

RSDA har tidligere gjort os opmærksom på prisstigninger på cement og transport. Prisstigningen på cement udgør $(11 \text{ ZAR} * 3760) = 42636 \text{ ZAR}$ (ca 39651 DKK) For at dække dette underskud har man i stort omfang ladet farmerne selv skaffe tagrender. Hvis ikke de

har været i stand til at købe dem, har de lavet dem af gamle blikplader, fordi uden tagrender ingen vand.
RSDA har angivet at de vil dække de ekstra transportudgifter med penge fra budget for materialeudgifter.